

Entrega áreas comuns 1ª fase

1ª vistoria: 28/04/2012

2ª vistoria: 19/05/2012

3ª vistoria: 16/06/2012

4ª vistoria: 23/06/2012

1ª Vistoria: 28/04/2012

Térreo e Mezanino

CONDOMÍNIO OLYMPIQUE

AE 04 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA/DF

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
ÁREA DE LAZER, PORTARIAS E GALERIA**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembléia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que recebeu as áreas comuns do CONDOMÍNIO OLYMPIQUE – ÁREAS DE LAZER, PORTARIAS E GALERIA, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília, firmando o cumprimento, pela construtora, da lista de pendências abaixo relacionadas:

- ✓ 1) falta acabamento limpeza e acabamento painel madeira do hall.
- ✓ 2) Melhorar acabamento entre painel de madeira e rodopé embeixo bancado principal
- ✓ 3) falta pintura corrimão escada acesso ao cyber café no # hall principal.
- ✓ 4) Acabamento parede ao redor dos caixas de instalação parede cyber - andar superior
- ✓ 5) Limpeza paredes do cyber.
- ✓ 6) Pintura corrimão escada corocal acesso cyber
- ✓ 7) falta esmala cyber mezanino - nº 25
- ✓ 8) colocar fita anti derrapante escadas de granito.
- ✓ 9) revisão pintura balcão cyber / e pintura lateral balcão - térreo
- ✓ 10) revisão marquete porta entrada cyber térreo - frente quadra
- ✓ 11) limpeza trilhos das portas
- ✓ 12) limpeza painel digital dos elevadores
- ✓ 13) limpeza caixa de elevador bloco A e C
- ✓ 14) limpeza / retirar tinta junto dilatação pilotis bloco A
- ✓ 15) fazer acabamento c/ parcelamento na base e bases sanitários deficientes pilotis torre A.

- ✓ 16) limpeza parede frontal porta entrada
- ✓ 17) hall dos elevadores bloco A, prumoda final 1,2,3,4
- ✓ 18) edecor protecção/acobramento no piso no piso no fechamento portas dos halls / lon house
- ✓ 19) quina quebrada de jardins em frente banheiro deficiente feminino - torre A -
- ✓ 20) buracos em cima p/ fechamento porta lon house. *↳ no esquadras*
- ✓ 21) regulagem janela lon house - fazendo burrinho
- ✓ 22) revisão pintura teto - contra parede porta janela e teto frente pilar - lon house
- ✓ 23) identificação de todos os disjuntores
- ✓ 24) falta comera lon house
- ✓ 25) Armário no closet instalação elétrica na prumoda 1,2,3,4 ~~bloco~~ bloco A - mezanino
- ✓ 26) Acobramento ao lado portel elevador e no tobica no teto, acobramento interno em no hall elevadores ~~na~~ volta esquadras no prumoda 1,2,3,4 - mezanino.
- ✓ 27) Revisão hall dos elevadores prumoda 6,5,7 e 8 no mezanino = prumoda 1,2,3,4
- ✓ 28) revisão tobica em frente ao hall elevador prumoda 5,6,7 e 8 no mezanino, e parafusos trincados no piso na porta
- ✓ 29) revisão pintura no mezanino teto do comodo tecnico (galeria) - mezanino
- ✓ 30) falta espelho próximo hidrante - mezanino
- ✓ 31) revisão pintura nos vigas salão de jogos juvenil
- ✓ 32) quina quebrada ao lado protelero, *↳ a embeixo* pintura no rodapé ao lado sofá, limpeza parede dos proteleros - salão jogos juvenil

- ✓ 33) revisão teto do salão jogos na região mesa ping pong
- ✓ 34) limpeza parede corredor fora quartzito lateral
- ✓ 35) troca cerâmica trincada quartzito lateral
- ✓ 36) limpeza piso quartzito lateral
- ✓ 37) rejunte entre piso / rodapi embaixo do bancada quartzito lateral.
- ✓ 38) tirar fio fora da murta início, jardim entre quartzito e churrasqueira
- ✓ 39) Pintura murta entre quartzito e churrasqueira
- ✓ 40) falta 1 cerâmica teto (próximo) bancheiros da churrasqueira (pode tijolinho)
- ✓ 41) limpeza parede tijolinho churrasqueira
- ✓ 42) falta espelho interruptores ao lado bancada bancheiros masculino ^{e feminino} churrasqueira
- ✓ 43) recuperar limpeza / furos na parede texture ao lado bancada bancheiros masculino (churrasqueira)
- * 44) falta tampas dos fornos de pizza.
- ✓ 45) melhorar o encaixe dos interruptores da churrasqueira)
- ✓ 46) acabamento furo da churrasqueira e colocar rodobanca bancadas de granito churrasqueira
- ✓ 47) Aumentar grade churrasqueiras
- ✓ 48) Armário da última churrasqueira - embaixo bancada - parte não encaixa.
- ✓ 49) pintura ~~jardim~~ murta jardim (branco) na parte hall elevadores bloco C - final 1,2,3,4
- ✓ 50) pintura teto parte esmola cine infantil
- ✓ 51) acabamento em cima tomada baixa, parede lateral
- ✓ 52) arrumar espelhos painel madeira - cine infantil

- ✓ 53) Acabamento alumínio piso porta alumínio
no cine infantil
- ✓ 54) infiltração abaixo esquadria na região do jardim no brinquedoca
- ✓ 55) limpeza/recuperação pintura pilon ao lado hall dos elevadores prédio 1, 2, 3, 4, ~~bloco~~ bloco C
- ✓ 56) Melhorar pintura/acabamento pintura nas quinas das paredes das portas esta loja bloco C
- ✓ 57) sugar pintura do lado do hidrante passagem pilotis p/ porque inutil
- ✓ 56) limpeza parede atrás do bancada do espaço gourmet
- ✓ 57) revisar nivelamento portas dos armários do espaço gourmet
- ✓ 58) falta rejunte bancada de apoio do espaço gourmet.
- ✓ 59) falta rejunte bancada principal do salão de festas
- ✓ 60) borrarada rasgada na porta banheiro feminino do salão de festas
- ✓ 61) Acabamento de alumínio no piso do porta entre espaço gourmet e salão de festas
- ✓ 62) limpeza texture banheiro feminino salão de festas.
- ✓ 63) revisar rejunte de todos os bancados dos banheiros do salão de festas
- ✓ 64) preencher encontros dos rodobancos com box do banheiro com silicone preto
- ✓ 65) limpeza porta de madeira do banheiro feminino salão de festas. ^o e vidros masculino

- 66) pintura rujo (texture) no espaço coberto entre blocos C e D.
- 67) revisar rejunte na pedra portuguesa próxima a fonte.
- 68) limpeza pergolados
- 69) ~~se~~ finalizar instalação da grama sintética no quadra futebol
- 70) pintura selhando no quadra de esportes
- 71) fazer orçamento dos telos p/ cobrir os quadros e fazer p/ eluvros queira p/ troca c/ o que não será entregue nos quadros (equipamentos p/ tênis, mostrador volei, guarda sol)
- 72) econômica trinco da embaixo caixa de correio, pintura em toda caixa correio - torre C.
- 73) falta finalizar e logem grama parque infantil
- 74) fazer rompa nos entoados do porquinho
- 75) empacamento na pedra portuguesa entre brinquedeco e parque.
- 76) falta pintura portão principal garagem e finalizar automotizacoi
- 77) limpeza ao todo hidrante galeria e espelho homoda
- 78) revisão da fechadura / trinco porta hall torre C entoados final 1, 2, 3, 4 / porta "pegando".
- 79) regulagem moçaneta bonheino masc. pelo de pestos.
- 80) sensores de presença no espaço coberto entre blocos C e D.

Brasília, 28 de abril de 2012.

Participantes		
Nome: Rafael Oliveira Borges	Unidade: 204-C	Ass.: Rafael Oliveira Borges
Nome: Daniel O A Souza	Unidade: 904-A	Ass.: Daniel O A Souza
Nome: Blaise de Viveiros	Unidade: 1707-A	Ass.: Blaise de Viveiros
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: Giselle	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Giselle Sampaio
Nome: FRAVIO (CAVALINHO)	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: FRAVIO (CAVALINHO)
Nome: CAROLINE NORONHA	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: CAROLINE NORONHA
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

CONDOMÍNIO OLYMPIQUE

AE 04 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA/DF

TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS 1º SUBSOLO

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembléia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que recebeu as áreas comuns do CONDOMÍNIO OLYMPIQUE – 1º SUBSOLO, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília, firmando o cumprimento, pela construtora, da lista de pendências abaixo relacionadas:

- ① Faltou sinalização das vagas destinadas à deficientes;
 - ② Faltou marcação de porte das vagas;
 - ③ Colocar mastique na junta de dilatação (Av. de contorno);
 - ④ Colocar mastique nas juntas de dilatação;
 - ⑤ Polir piso no lateral - Bloco B;
 - ⑥ Prender eletrocabna ao lado da vaga 559;
 - ⑦ Limpeza nas portas do shaft do LEB ao lado da vaga 387;
 - ⑧ Pintura na tubulação ao lado da vaga 387 (de branco);
 - ⑨ Faltou espelho no hall dos elevadores - Junta B;
 - ⑩ Tirar o excesso de reboco acima da rampa de subsculo (mureta) e tampar buracos na mureta;
 - ⑪ Melhorar limpeza nos vagões 575 e 576;
 - ⑫ Colocar tampa cega no hall dos elevadores - Junta B;
- M.D. P. 100

Brasília, 28 de abril de 2012.

Participantes		
Nome: Roberto de Almeida	Unidade: 108-A	Ass.: Roberto de Almeida
Nome: Márcia Hirs	Unidade: 108-A	Ass.: Márcia Hirs
Nome: Paulo Roberto	Unidade:	Ass.: Paulo Roberto
Nome: Carlos Augusto	Unidade: 1303-A	Ass.: Carlos Augusto
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: Elton Rache	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Elton Rache
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

CONDOMÍNIO OLYMPIQUE

AE 04 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA/DF

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
2º SUBSOLO**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembléia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que recebeu as áreas comuns do CONDOMÍNIO OLYMPIQUE – 2º SUBSOLO, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília, firmando o cumprimento, pela construtora, da lista de pendências abaixo relacionadas:

- OK ① Pintar os portões de acesso ao 2º Subsolo que não foram pintados
- OK ② Melhorar junta de dilatação do lado da porta corta da saída do bloco C E OUTROS CORTES COMUNS
- OK ③ Pintar 2 setas na rampa que vai do 2º Subsolo até a entrada e saída para oficina
- OK ④ Lixar o piso nos locais onde caiu tinta na vaga 72, 70 e 71, *SEM COIRO NOS DIFERENTES LOCAIS*
- OK ⑤ Melhorar rampa de acesso da garagem do 2º SS pela oficina, *E OUTROS RAMPAS, TUBO E TVISTA DE BARRIL*
- OK ⑥ Emassar e pintar próximo a porta que entra para a guarita *de vidro*
- OK ⑦ Trocar maçaneta da porta de entrada que está diferente da maçaneta da porta da guarita
- OK ⑧ Colocar granito nos dois degraus que sai da guarita para as oficinas
- OK ⑨ Ver possibilidade de inventar a porta *E COIRO DE A PORTA DE A*
- ~~OK~~ ⑩ Regularizar e nivelar as tampas das caixas *PORTA DE A* de passagem, *SEM COIRO OS OUTROS TAMPAS E PORTAS*
- OK ⑪ Pintar todas as tampas das caixas de passagem de zarcão, *PORTAS, FLECHAS E TAMPAS*
- OK ⑫ Buraco na parede na elevador que sai do bloco A, *SEM COIRO NAS TAMPAS DAS PAREDES NA ESCADA*
- OK ⑬ Limpeza nas caixas de passagem
- OK ⑭ Shaft do SPR a porta está desnivelada, *SEM COIRO*

(15) Falta maçaneta na casa de bombas

(16) Pintar teto da casa do gerador

(17) Pintar tubo da descarga do gerador.

(18) Acabamento do rodapé e virada do poço do elevador que sai do bloco C.

(19) Quina de cerâmica quebrada no Hall dos elevadores que sai do bloco C, BEM COMO DO PISO DO HALL DOS ELEVADORES.

[Handwritten signature]







Obs: RAÇAMURAS DO PISO DO 2º SUBSOLO, AUMENTAR O N.º DAS CAIXAS DE PASSAGEIROS

PORTÕES DA GIRACEM PINTURA

CORREÇÃO GENEALÓGICA DE PINTURA DO 2º SUBSOLO

[Handwritten signature]

Brasília, 28 de abril de 2012.

Participantes		
Nome: SERGIO F. CIMA	Unidade: C-1108	Ass.: 
Nome: DIANEES P. SOUSA	Unidade: C-1108	Ass.: 
Nome: VICENTE A. SILVA	Unidade: C-1205 & 1305	Ass.:  C-1205 & 1305
Nome: JANAÍNE	Unidade: 1502.C	Ass.:  JANAÍNE
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: Nayara Mota	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: 
Nome: Ruteirudo	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: 
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Bloco A

CONDOMÍNIO OLYMPIQUE

AE 04 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA/DF

TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS TORRE A

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembléia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que recebeu as áreas comuns do CONDOMÍNIO OLYMPIQUE – TORRE A, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília, firmando o cumprimento, pela construtora, da lista de pendências abaixo relacionadas:

- ① Reparo na textura (escada) reservatório superior;
- ② Repintar "gordão" da caixa d'água e conexão de fio solto;
- ③ Faltou instalação da antena de TV e o cabeamento;
- ④ Faltou pintura no leje ao lado da escada do Res. Superior;
- ⑤ Faltam raios abacaxi;
- ⑥ Faltou acabamento em um tubo do corrimão da escada e pintura na parede (Bobertura);
- ⑦ Falta limpeza nas lixeiras; (Junta B)
- ⑧ Porta da lixeira (19º pavimento - Junta B) não está fechando;
- ⑨ Reparo na pintura ao lado da porta de incêndio, entrada lixeira e shaft do gás;
- ⑩ Reparo na pintura da porta corta-fogo (10º pav / B);
- ⑪ Porta do elevador visada (18º Pav / Junta B / Av. de Contorno);
- ⑫ 18º Pav / Junta B colocar placa de sinalização do telefone;
- ⑬ Repintar corrimão da escada;
- ⑭ Faltou acabamento no interruptor (comparto) Unid. 1703;
- ⑮ A hora não está funcionando Caixa de Incêndio - Junta A 17º pavimento;
- ⑯ Reparo na parede (entrada lixeira);
- ⑰ Reparo na pintura (porta da porta) Unid. 1606;
- ⑱ Tirar peça no assento - unid. 1607;

CPZ
1703
1606
1607

- 19) Porta da lixeira (16º Pav. Junta A) com vido e falta acabamento interno (Junta A e B) na porta; } Todos os pavimentos
- 20) Lixeira em frente ao 1506 não Reparo na pintura ao lado da porta de incêndio (15º Pav. / Junta A);
- 21) Lixeira em frente ao 1506, falta espelho elétrico e grelha do ralo;
- 22) Falta limpeza na placa de emergência (15º pav. Junta B)
- 23) Parafusos soltos - 15º Pavimento;
- 24) Reparo na pintura acima das portas de entrada social das unidades 1407 e 1408;
- 25) Porta do elevador riscada (14º pav. / Junta B / Av. Contorno);
- 26) Gesso quebrado na lixeira (14º pav / Junta A);
- 27) Tampa quebrada na escada (Corrimão) - 14º Pavimento;
- 28) Falta tampa no corrimão escada - 13º Pavimento;
- 29) Reparo na pintura de porta de incêndio - 12º Pav. Junta B;
- 30) A porta da ventilação dos banheiros está aberta - 12º / B;
- 31) Reparo na pintura na parede entrada da unid. 1207;
- 32) Porta riscada do elevador (12º Pavimento / Junta B);
- 33) Rodapé lascado (elevador - Av. Contorno / Junta B);
- 34) Recuperar pintura da parede no corrimão da escada (12º p/ 11º Pav.);
- 35) Falta tampa no corrimão da escada (11º pavimento);
- 36) Reparo na pintura acima da porta de entrada unid. 1108;
- 37) A "lingueta" da porta da lixeira - Junta B não está saindo;
- 38) Falta pintura da lixeira - Junta A - 11º Pavimento;
- 39) Falta acabamento embaixo da shaft de gás;
- 40) ~~Reparar~~ Pintar parte interior (parede) da shaft de gás - 10º pav.;
- 41) Reparo na pintura das caixas da válvula redutora 10º Pavimento - Juntas A e B;

Handwritten signature and initials.

- 42) Reparo na pintura do teto da lixeira - Junta A - 10º Pav.;
- 43) Limpar luminárias da junta A / 10º Pavimento;
- 44) Reparo na pintura da parede, porta de incêndio - Junta A - 10º Pav.;
- 45) Chumbar corrimão escada - 10º p/ 9º Pavimento;
- 46) Reparo na pintura do gesso (entreda de unid. 908 e parede.);
- 47) A lingueta da porta da lixeira / Pav. 9º / junta B não está funcionando;
- 48) Reparo na pintura do teto da ~~escada~~ hall da escada 9º Pav.;
- 49) Fio aparente da luminária de emergência - 9º Pav. Junta A;
- 50) Reparo na pintura do gesso na senecada das unidades 901 e 902;
- 51) Reparo na pintura do gesso da lixeira - 9º Pav. / Junta A;
- 52) Faltou acabamento do sensor e pintura no teto da escada - 8º Pavimento;
- 53) Reparo na pintura do teto da lixeira - Junta B - 9º Pav.;
- 54) A lingueta da porta da lixeira não está funcionando - Junta B - 8º Pavimento;
- 55) Reparo da na pintura do gesso lixeira Junta A - 8º pav.;
- 56) Faltou acabamento na parede - Shaft da CEB - 8º pav.;
- 57) Reparo no teto acima do Shaft da CEB - 8º Pavimento;
- 58) Chumbar corrimão da escada - 8º p/ 7º Pavimento;
- 59) Reparo na parede da escada - 8º p/ 7º Pavimento;
- 60) Limpar sensor Junta A - 7º Pavimento;
- 61) Reparo na pintura na parte superior - Shaft CEB - 7º Pav.;
- 62) Faltou rodapé entreda unid. 702;
- 63) Faltou lâmpada na escada - entre 7º e 6º Pavimento;
- 64) Reparo na pintura do hall da escada - 6º Pavimento;
- 65) Faltou pintar o primeiro espelho da escada - 6º pav. e limpar parede (suja c/ tinta cinza);

PW.

10/10

74

10/10

- (66) Regular luminária e limpar - Junta B - 6º Pavimento;
- (67) Reparo na pintura da sanca entada na unid. 603;
- (68) Reparo na parede em frente ao shaft Antena - 6º Pav.;
- (69) Porta da lixeira - Junta B / 6º Pav. com ruído;
- (70) Reparo na pintura da parede entrada da lixeira - Junta A - 6º Pavimento;
- (71) Reparo na pintura da parede do elevador / área lazer Pav 6º / Junta A;
- (72) Reparo na pintura da parede / sanca das unidades 601 e 602;
- (73) Porta de lixeira c/ Ruído - Junta B / 5º Pavimento;
- (74) Reparo na pintura da parede ao lado da Unid 504 e entada da lixeira;
- (75) Reparo na pintura ao lado do elevador / Área de lazer - Junta A - 5º Pavimento;
- (76) A porta da lixeira - Junta A - 5º Pav. não está fechando;
- (77) Elumbar corrimão da escada 5º Pav. e / 4º Pavimento;
- (78) A lixeira da porta da lixeira - Junta B - 4º Pav não funciona;
- (79) Falta miolo da fechadura da porta de vent. dos banheiros Junta B - 4º Pavimento;
- (80) Espelho mau colocado da lixeira - Junta B - 4º Pavimento;
- (81) Falta a grelha do ralo da lixeira - Junta A - 4º Pav.;
- (82) Reparo na pintura do hall da escada 3º Pavimento; (teto);
- (83) Reparo na pintura da parede perto da porta de incêndio (tinta vermelha);
- (84) Limpeza da lixeira - Junta A - 3º Pavimento;
- (85) Melhorar acabamento da sanca (entrada unid. 302);
- (86) Porta da lixeira está c/ ruído e fechadura c/ defeito -

Junta B - 2º Pavimento;

PW

74

- 87 Faltou rejunte na entrada da lixeira (rodapé) Junta A - 2º Pav.;
- 88 Faltou miolo da fechadura da porta de vent. dos banheiros Junta A - 2º Pavimento;
- 89 Reparo na pintura da parede (em frente ao 202);
- 90 A "lingueta" da lixeira não está funcionando - Junta B - 1º Pav.;
- 91 Colocar silicone na placa do Shift Hidrômetro; Junta B - 1º Pav.;
- 92 Reparo na pintura da caixa de Incêndio - Junta B 1º Pav.;
- 93 Faltou cilindro da portinhola de ventilação dos banheiros Junta A - 1º Pavimento;
- 94 Enxumar corrimão da escada - 1º Pavimento;
- 95 Melhorar espaçamento (unid. 507) entre o porce lanoto e a soleira.
- 96 Reparo no rodapé da escada do térreo;
- 97 Enxumar corrimão da escada 2º subsolo;
- 98 Faltou fechamento do teto da escada - 2º subsolo e reparo em buraco na parede;
- 99 Completar 1º degrau da escada 2º subsolo.

pu

mais
74
99

Brasília, 28 de abril de 2012.

Participantes		
Nome: Roberto de Almeida	Unidade: 108-A	Ass.: Roberto de Almeida
Nome: MARIIA HIES	Unidade: 108-A	Ass.: Maria Hies
Nome: Carlos Gomes	Unidade: 1308-A	Ass.: Carlos
Nome: Paulo Rodrigues	Unidade: 1801-A	Ass.: Paulo
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: Elton Rocha	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Elton Rocha
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Bloco C

CONDOMÍNIO OLYMPIQUE

AE 04 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA/DF

TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS TORRE C

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembléia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que recebeu as áreas comuns do CONDOMÍNIO OLYMPIQUE – TORRE C, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília, firmando o cumprimento, pela construtora, da lista de pendências abaixo relacionadas:

- OK ① Rachaduras na cobertura que dá acesso a caixa d'água (Rachaduras no piso devido a impermeabilização)
- OK ② Falta placa de sinalização "Área Restrita" na grade de acesso aos elevadores do final 3 e 1
- OK ③ Grelha de piso faltando porta grelha na lixeira dos apartamentos final 3
- OK ④ Vazamento da tubulação de incêndio que escorreu na parede abaixo da caixa de incêndio do final dos apartamentos 01 e 02 no 17º Pavimento
- OK ⑤ Pintura e emassamento na lateral direita da caixa de incêndio dos apartamentos final 1 e 2 no 16º Pavimento.
- OK ⑥ Luminária mal encaixada dos Apartamentos final 1 no 16º Pavimento
- OK ⑦ Pintura na parede da bobreira do elevador na lateral esquerda do apto 1601
- ⑧ Risco na porta do elevador na lateral esquerda do apto 1601
- OK ⑨ Defeito na pintura ~~de~~ abaixo do shaft de telefone no Hall dos apto 1 e 3 no 16º Pavimento




OBS: PROBLEMAS NO ACABAMENTO DAS CORTINA E7 TRAVESE AO UXO, SEM CORTE
ACABAMENTO DO SHAFT DE GÁS, NÍVELO PUNTO DA ÁGUA NA UXORA,
JUNTA DOS PISOS E REVESTIMENTO NAS VIGAS.

OBS: REVENOS PROBLEMAS NA PINTURA DOS AUMENTES,
COM DEFÉITO NO TINTAMENTO, JUNTA, QUINTAS, PORTAS, SHAFTS

- 10 Vidro da caixa de incêndio do Hall dos apartamen-
tos 3 e 4 no 16º Pavimento quebrado.
- 11 - Regradar viga em frente a lixeira no Hall 1, 2 e 3
do 16º Pavimento.
- 15º Pavimento:
- 12 Sujera na pintura ao lado do apto 1506 e extintor
de incêndio.
- 13 Sujera na pintura em frente aos shaft's de antena,
telefone e hidrometro no Hall 7 e 8.
- 14 Pintura manchada entre os aptos 1507 e 1508
- 15 Falta acabamento na porta da lixeira do Hall dos
aptos final 7 e 8
- 16 Defeitos de rejunte na lixeira do Hall final 7 e 8
- 17 Queda contraria do piso da lixeira do Hall final 7
e 8.
- 18 Pintura suja em frente aos shaft's de hidrometro e
telefone e antena nos Hall's 1, 2 e 3.
- 19 Regradar viga em frente a lixeira dos Hall's 1, 2 e 3
- 14º Pavimento:
- 20 Sujera na pintura da escada entre o 15º e 14º pavimento
abaixo da grelha de ventilação.
- 21 Falta acabamento na porta da lixeira do Hall 1, 2, 3
e 4.
- 22 Extintor do lado do apto 1404 sem lacre
- 23 Regradiação do shaft do gás no Hall 1, 2, 3 e 4 todo

- OK (24) Sujeria na parede ao lado do elevador e apto 1402
- OK (25) Quina quebrada e sujeria na pintura do lado do shaft da Ceb no Hall 1, 2, 3 e 4
- OK (26) Regular porta do shaft da Ceb final 1, 2, 3 e 4
- OK (27) Sensor de presença em frente ao apto 1404 não está funcionando.
- OK (28) Parede suja na escada do lado da porta corta fogo do Hall 1, 2, 3 e 4 e abaixo da placa do 14º Pav.
- 13º Pavimento
- (29) Porta do elevador riscada do lado do elevador apto 1308
- OK (30) Moçaneta da porta da lixeira dos aptos 6, 7 e 8 está quebrada.
- OK (31) Regular as duas portas corta fogo que não estão fechando.
- OK (32) Regradura da viga em frente a lixeira do Hall 5, 6, 7 e 8
- OK (31) Revisar rejunte na lixeira do Hall 5, 6, 7 e 8
- OK (32) Quina quebrada da viga no Hall de circulação da escada em frente a PCF do Hall 5, 6, 7 e 8.
- OK (33) Falta acabamento da esquadria da lixeira no Hall 1, 2, 3 e 4
- OK (34) Acabamento em cima da porta dos shaft's do hidrom., telefone e antena no Hall 1, 2, 3 e 4



Obs: PISO NA ESCADAS, PINTURA DO PISO NAS ESCADAS e COBERTURA.

51

- 35) Melhorar acabamento do interruptor da campainha do apto 1301.
- 36) Quina com massa corrida e sujeira na lateral do elevador e apto 1301
- 37) Luminaria mol encaixada em frente aos aptos 1301 e 1302
- 12º Pavimento
- 38) Falta acabamento da porta da lixeira dos Hall's 5, 6, 7 e 8
- 39) Quina quebrada abaixo do shaft do gás dos Hall 5, 6, 7 e 8
- 40) Melhorar acabamento das campainhas dos aptos 1207 e 1280.
- 41) Cerâmica quebrada no rodapé da lixeira do Hall 4, 5, 6 e 7
- 42) Melhorar acabamento sobre as portas dos shaft's de hidrom., telefone e antena no Hall 1, 2, 3 e 4
- 43) Sujeira na parede entre o elevador e shaft da antena no Hall 1, 2, 3 e 4.
- 11º Pavimento:
- 44) Pintura manchada em cima do apto 1102
- 45) Melhorar acabamento sobre shaft dos hidrom. telefone e antena do Hall 1, 2, 3 e 4
- 46) Falta acabamento da porta da lixeira do Hall 1, 2, 3 e 4
- 47) Rachadura na lateral da PCF no Hall 5, 6, 7 e 8
- 10º Pavimento
- 48) Limpeza do piso em baixo da PCF do Hall 1, 2, 3 e 4
- 49) Pintura na regredação abaixo da caixa de incêndio do Hall 1, 2, 3 e 4
- 50) Regular porta da lixeira do Hall 1, 2, 3 e 4 que está desalinhada

- 51) Porta dos elevadores do hall 1, 2, 3 e 4 estão riscados.
- OK 52) Porta da lixeira no Hall 5, 6, 7 e 8 não está fechando
- 4º Pavimento:
- OK 53) Pintura na quina do apto 903
- OK 54) Ajustar luminárias em frente ao 903
- OK 55) Gesso quebrado do lado da luminária em frente os elevadores do Hall 1, 2, 3 e 4.
- OK 56) Defeito no gesso na lateral da válvula de pressão no Hall 5, 6, 7 e 8.
- OK 57) Ajustar luminárias no Hall 5, 6, 7 e 8 (2 luminárias)
- OK 58) Sujeria na parede do lado da caixa de incêndio do Hall 5, 6, 7 e 8
- OK 59) Revisar rejunte da lixeira do Hall 5, 6, 7 e 8.
- 8º Pavimento
- OK 60) Regular porta da caixa de incêndio do Hall 1, 2, 3 e 4.
- OK 61) Pintura do teto da lixeira no Hall 1, 2, 3 e 4
- 62) Porta do elevador ao lado do 802 está riscado.
- OK 63) Maçaneta da lixeira do Hall 5, 6, 7 e 8 está estragada
- 7º Pavimento
- OK 64) Sensor do Hall da escada de incêndio não está funcionando

- 63 Pintura da parede ao lado do apto 704 e abaixo da passagem do escoto.
- 64 Não tem água na torneira da lixeira do Hall 5, 6, 7 e 8
- 65 Porta dos elevadores no Hall 5, 6, 7 e 8 estão riscados
- 66 Quina estragada na lateral do apto 708.
- 67 Sujeira na parede entre os aptos 706 e 708.
- 6º Pavimento
- 68 Alinhar as botoeiras dos elevadores no Hall 1, 2, 3 e 4
- ~~69~~
- 69 Acabamento sobre o shaft do hidrom., telefone e antena no Hall 1, 2, 3 e 4
- 5º Pavimento
- 70 Melhorar acabamento da pintura do lado do apto 302 e elevador.
- 71 Pintura manchada entre elevador e apto 508
- 4º Pavimento
- 72 Quina quebrada na viga do lado do apto 404
- 73 Sensor quebrado em frente ao elevador no Hall 1, 2, 3 e 4.
- 74 Porta da caixa de incêndio não fecha.
- 75 Limpeza do piso abaixo da PCF do Hall 1, 2, 3 e 4
- 76 Melhorar acabamento do shaft dos hidrom., telefone e antena no Hall 5, 6, 7 e 8
- 3º Pavimento
- 77 Melhorar acabamento da campainha do apto 303
- 78 Quina quebrada do shaft do gás no Hall 1, 2, 3 e 4
- 79 Porta do elevador do lado do apto 308 está riscada

- OK (80) Regular luminárias no Hall 5, 6, 7 e 8
- 2º Pavimento
- OK (81) Faltou sensor de presença no Hall da escada
- OK (82) Porcelanato quebrado em baixo do extintor de incêndio do lado do apto 204.
- OK (83) Risco na parede do lado do elevador e apto 202.
- 1º Pavimento
- OK (84) Trocar porta da caixa de incêndio do Hall 1, 2, 3 e 4 que está diferente
- (85) Porta do elevador do lado do 108 está risando que está agarrando
- OK (86) Lâmpada queimada na escada 1º Pav. ao Térreo

Obs:

- Regular todas as maçanetas das PCF
- Regular todas as portas da lixeira
- No memorial descritivo foi especificado soleiras em granito na Hall da escada de incêndio, mas foi executado sem a soleira e sim com porcelanato (TROCAR)
- Acabamento interno da esquadria das lixeiras

Obs: 2º SOB SOLO → COM VÁRIOS PROBLEMAS

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Brasília, 28 de abril de 2012.

Participantes		
Nome: <i>Sergio F. Lima</i>	Unidade: <i>C-1208</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>DISTRIBUIÇÃO</i>	Unidade: <i>C-1208</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>VICE-REATORIA</i>	Unidade: <i>1205/1308</i>	Ass.: <i>COM REGISTROS</i>
Nome: <i>JAMES HUMAO</i>	Unidade: <i>1506-C</i>	Ass.: <i>JAMES HUMAO</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: <i>Thiago Mota</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>Rutimado</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>Rutimado</i>
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

2^a Vistoria: 19/05/2012

Térreo e Mezanino


**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II - BRASÍLIA / DF**

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
ÁREA DE LAZER, PORTARIAS E GALERIA**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 28/04/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 19 de Maio de 2012.

- OK 1) falta sofá de 3 lugares, foi entregue um de 2 lugares, o restante será entregue 28/05.
- OK 2) falta limpeza trilhos porta do cyber - terra (Resolvido na hora)
- OK 3) falta bancada p/ computadores no cyber - será montada pela tedeschini 21/05.
- OK 4) Recebem do cine infantil foi entregue mas falta instalar - será feito até 23/05
- OK 5) Falta caixa no espaço gourmet.
- OK 6) Soldar guelha do poço inglês na galeria principal.
- 7) Falta espelho dentro do cômodo de passarela Jove C.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'B. al' and '@'.

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guará II		Data: 19/05/2012
Participantes		
Nome: RAFAEL D. BORGES	Unidade: 704-C	Ass.: <i>Rafael Borges</i>
Nome: <i>Eliane de V. F.</i>	Unidade: 1707-A	Ass.: <i>Eliane</i>
Nome: <i>Daniel Lourenço</i>	Unidade: 904-A	Ass.: <i>Daniel</i>
Nome: <i>Fábio Calmon</i>	Unidade: 7070BHD	Ass.: <i>Fábio</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Foi acertado com os membros da comissão de recebimento dos áreas comuns que a questão da troca de equipamentos que constam no contrato de vendas para tênis (1 rede para tênis, 2 mochos para rede de tênis, 6 roquetes tênis, 4 lotos com 3 bolos para tênis) e os (2 "guarda-sol" de quadra de grama) por outros no mesmo valor de interesse do condomínio, serão levados para deliberação na próxima assembleia.

O condomínio irá ausar para construtora o que deve ser feito para resolver a pendência após a assembleia.

Procedia 19 de maio de 2005.

- Giseli Sampaio - PORTO BSB ENGENHARIA
- Eliseu Cruz Vilas Boas - 1707 - A
- Rolodil Pereira Borges 704 - C
- Benjamin Lima 1108 - e
- Fabio CARVALHO - A PORTO BSB - ENGENHARIA
- Paulo Henrique Andrade Gomes 909 A
- JAMES AMORIM BARROZ 1502 - e
- Edel O. B. Alcega 1308 - e e 1205 e
- 1101 - C
- Andre Luiz Oliveira Porto BSB Engenharia
- Carlos Eduardo Anesio Campos 1302 - A

ANEXO III – Decoração, mobília e equipamentos de ginástica
(marcas e modelos a serem definidos pela VENDEDORA)

Local	item	Quantidade
-------	------	------------

Quando da entrega do Bloco C

cinema infantil (cine-kids)	OK	puff colorido quadrado OK	9
	OK	puff colorido redondo OK	7
	OK	cortina OK	
	OK	Painel em madeira OK	1
	OK	Rack em madeira OK	1
	OK	TV de LCD de 50" OK	1
	OK	Aparelho de DVD OK	1
	OK	Receiver <i>Falta</i>	1
Salão de festas (adulto)	OK	Armários da copa OK	1
	OK	Banquetas OK	5
	OK	Geladeira OK	1
	OK	Painel em madeira OK	1
	OK	Pilares com revestimento em madeira OK	
	OK	Microondas OK	1
Espaço Gourmet	OK	Fogão OK	1
	OK	Mesa grande <i>FALTA</i> OK	1
	OK	Cadeiras p/ mesa OK	10
	OK	Cadeiras para balcão OK	3
	OK	Armários na copa OK	1
	OK	Geladeira OK	1
	OK	Fogão OK	1
	<i>Falta</i>	Coifa <i>FALTA</i>	1
	OK	Espelhos <i>FALTA</i> OK	
	OK	Aparador OK	1
Brinquedoteca <i>+ 1 armário para brinquedo entregue adicionalmente pela Porto</i>	OK	Cadeiras brinquedoteca cores: diversas OK	12
	OK	Mesas brinquedoteca mod. infantil OK	3
	OK	Puff colorido quadrado OK	9
	OK	Puff colorido redondo OK	3
	OK	Mesa de pebolim (totó) OK	1
	OK	TV de LCD 42" OK	1
	OK	Painel de madeira OK	1
	OK	Rack de madeira OK	2
	OK	Painel para giz OK	1
Área externa (churrasqueiras)	OK	mesa alta OK	6
	OK	cadeira para mesas altas OK	24
	OK	armário sob bancada churrasqueira OK	4

Vendedora:

Comprador(es):

ANEXO III – Decoração, mobília e equipamentos de ginástica
(marcas e modelos a serem definidos pela VENDEDORA)

Local	item	Quantidade
-------	------	------------

Quando da entrega do Bloco A *no dia 21/05 será montado fechamento em blindex entregue a mais pela construtora!*

Hall de entrada
foi entregue modo a ser entregue o arco até 28/05

Cyber café (térreo e mezanino)
falta e será montada pelo TOPESCHINI 21/05

Salão de jogos (juvenil)

Lan House
foi entregue roteador e modem a mais.

OK	Poltrona OK	- entregue 1 topete a mais.	2
OK	Cadeira OK		2
←	Sofá de 3 lugares hall entrada	Falta	1
OK	Balcão em madeira OK		1
OK	Cachepô OK		2
OK	Painel em madeira (porta limpa e acabamento)		1
OK	Computador com monitor OK		2
OK	Cadeira OK		30
OK	Mesa cyber café OK		10
←	Bancada para computador	FALTA	1
OK	Bancada no mezanino	FALTA OK	1
OK	Banqueta FALTA		3
OK	Computador com monitor OK		2
OK	Sofá 3 lugares OK		1
OK	Mesa apoio lateral OK		1
OK	Mesa de pebolim (totó) OK		1
OK	Mesa de ping pong OK		1
OK	Cadeira OK		7 (+2)
OK	Mesa da recepção OK		1
OK	Bancada para computador OK		2 (+5)
OK	Computador com monitor OK		7

- A cadeira adicional está na quinta 2º subsolo

- adicional entregue pela Porto 4

[Handwritten signatures and initials]

Vendedora:

Comprador(es):

Subsolos


**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA / DF**






**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
2º SUBSOLO**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 28/04/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 19 de Maio de 2012.

- / (10) RAMPAS DO 2º SUBSOLO (RENÍDEADA E TORÇA) CO ADJUSTAR
- / (20) TAPAS (FAZIA PLANTAR ALGUMAS) E ADJUSTAR A PROCEDUR.
- 04 (30) AJUSTE DA PORTA DO STAFF DO SPRINTER, FICOU CURTA;
- 04 (40) PINTAR TUBULAÇÃO DO ESCAPOR E ÚTILIDADE AS TUBULAÇÕES DE INCENADO.
- / (50) PAREDES ⇒ CORRIGIR ANTURA E BURACOS.



Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guará II		Data: 19/05/2012
Participantes		
Nome: SERGIO F. CIMA	Unidade: 1108	Ass.: 
Nome: VICENTE BADOVA	Unidade: 1308 E 2 1205	Ass.: 
Nome: ANTONIO S. S.	Unidade: 1101-C	Ass.: 
Nome: JAMES CARVALHO	Unidade: 1502-C	Ass.: JAMES CARVALHO COM PRESSÃO
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: 	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: 
Nome: Mayara Mdo	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Mayara Mdo
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Bloco A

**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II - BRASÍLIA / DF**

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
TORRE A**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 28/04/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 19 de Maio de 2012.

- ① - Porta do elevador riscada (18º Pavimento, hall dos aptos. de fincos 5, 6, 7 e 8, direcionado à av. contorno), referente à pendência nº 12 da primeira vistoria.
 - ② - Porta do elevador riscada (14º Pavimento, fincos 5, 6, 7 e 8, av. contorno), pendência 25 da primeira vistoria.
 - ③ - Porta do elevador riscada (12º Pavimento, fincos 5, 6, 7 e 8, av. contorno), pendência 32 da primeira vistoria.
 - ④ - Melhorar espaçamento (unid. 507) entre o porcelanato e a soleira, referente à pendência 35 da primeira vistoria.
 - ⑤ - Porta da cabine do elevador das unidades de fincos 5, 6, 7 e 8, virado para a área de lazer, arranhado.
 - ⑥ Falta fechadura ^{elétrica} por modelo 708
- 19/05/12*
- 19/05/12*

Bloco C

**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II - BRASÍLIA / DF**


**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
TORRE C**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 28/04/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 19 de Maio de 2012.

	- 15º Pavimento
OK	① - Regular porta da lixeira do Hall 1, 2, 3 e 4
OK	② - Alarme de incendio do lado do apto 1504 está sem o laque
	- 12º Pavimento
OK	③ - Retirou prego e repintou sobre a porta do apto 1205
OK	④ - Regradou viga sobre o shaft do gás no Hall 1, 2, 3 e 4
	- 10º Pavimento ⇒ COLUNA ENFREITE AO APTO 1006
OK	⑤ - Rejunte manchado de vermelho abaixo da PCF do Hall 1, 2, 3 e 4
OK	⑥ - Piso da lixeira do Hall 1, 2, 3 e 4 está manchado de ferrugem
	- 9º Pavimento
OK	⑦ - Melhorar regradagem sobre o shaft de telefonia no Hall 1, 2, 3 e 4
	- 8º Pavimento ⇒ COLUNA DE UREIA ENFREITE AO APTO 806 (AJUSTAR)
OK	⑧ - Regular porta da lixeira que não está fechando
	- 6º Pavimento ⇒ TETO NAS UREIAS DO SEXTO ANDAR (CORRIGIR)
OK	⑨ - Melhorar regradagem sobre o shaft de telefonia no Hall 1, 2, 3 e 4

OK ⑨ - CIMENTO DAS UREIAS DOS ANDARES (TODOS) ⇒ ÁGUA SEU/DO
ENTRADA: Todos os cimentos foram testados
OK ⑧ - UREIAS DO SHAFT DE GÁS DE TODOS OS ANDARES: Todos os andares foram testados



AUTECALHUPROHAFRO/CEB/ Todos os andares foram violariados



9.5 RODAPES DOS ANDARES (TODOS FOM DO ESTUARDO) 4) TODOS ANDARES

70



2º Pavimento

Melhorar requadracão do lado do apto 202 e elevador

- Portas dos elevadores estão riscadas no 16º Pav (próximo ao apto 1601), 13º Pav (próximo ao apto 1308) e (Hall 1, 2, 3 e 4), 7º Pav (Hall 5, 6, 7 e 8), 1º Pav (próximo ao apto 108).



Handwritten signature

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guar II		Data: 19/05/2012
Participantes		
Nome: SERGIO F. CIMA	Unidade: 1108 C	Ass.: 
Nome: VICENTE B. BASTHA	Unidade: 1308 e 1305 E	Ass.: Vide CONTRATO
Nome: JAMES GUIMARD	Unidade: 1502 - E	Ass.: CONDOMINIO COM ASSUMVAF
Nome: DISTRIBUIDOR SUD	Unidade: 1101 - C	Ass.: 
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: Nayara Mota	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Nayara Mota
Nome: Ruteirinho	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: Ruteirinho
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

No dia 16/06/12 durante a vistoria das reas comuns no Torre C, ficou evidenciado que a unidade de 1602 estava sendo lavada com mquina de gua com presso, molhando diretamente as portas de madeira.

- Arrumar sensor de presena no 9 Pavimento no Hall 1, 2, 3 e 4 e 7 Pavimento
- Falta gua na lixeira do 10 Pavimento no Hall 4, 5, 6, 7 e 8
- Lmpada ou sensor queimado no Hall 1, 2, 3 e 4 no 6 Pavimento e Hall 3, 6, 7 e 8 do 5 Pavimento.
- Arrumar PCF do 5 e 4 Pavimento do Hall 1, 2, 3 e 4

3ª Vistoria: 16/06/2012

(não havia mais pendências no Bloco A)

Térreo/Mezanino

**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA / DF**

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
ÁREA DE LAZER, PORTARIAS E GALERIA**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 19/05/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 16 de Junho de 2012.

Foi entregue pela construtora os materiais para tênis (1 rede, 6 roquetes, 4 bolas com 3 bolas). Os materiais estão sendo providenciados. Foi entregue também pela construtora 2 "guarda-sol" para quadra de grama.

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guar II		Data: 16/06/2012
Participantes		
Nome: <i>Daniel D. G. G.</i>	Unidade: <i>904 A</i>	Ass.: <i>D. G.</i>
Nome: <i>Blanca de Lima</i>	Unidade: <i>1707 - A</i>	Ass.: <i>Blanca</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Bloco C

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guar II		Data: 16/06/20212
Participantes		
Nome: <i>Daniel D. Goyz</i>	Unidade: <i>909-A</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>Alison L. V. Lima Jr</i>	Unidade: <i>1707-A</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: <i>Mayana Mota</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Subsolos

**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA / DF**

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
2º SUBSOLO**

No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 19/05/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 16 de Junho de 2012.

✦ Não houve pendências.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guará II		Data: 16/06/20212
Participantes		
Nome: <i>Elisley L. Vieira Jr</i>	Unidade: <i>1707 - A</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>Daniel D. A. Souza</i>	Unidade: <i>907 - A</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome: <i>Andre' Oliveira</i>	Unidade: <i>Porto 13513 Eng</i>	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: <i>Nayana Mota</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

4ª Vistoria: 23/06/2012

*não havia mais pendências no Bloco A e nem no
Térreo/Mazzanino*

Bloco C

**CONDOMÍNIO CLUBE RESIDENCIAL OLYMPIQUE
AE 4 LOTES G e H, GUARÁ II – BRASÍLIA / DF**

**TERMO DE RECEBIMENTO DAS ÁREAS COMUNS
TORRE C**



No uso regular das atribuições conferidas pela liberação da Assembleia Geral Extraordinária, a comissão de recebimento de obra infra-assinado DECLARA, nesta data, que checkou e confirmou que todas as pendências encontradas nas vistorias das áreas comuns realizadas no dia 19/05/2012 no Clube Residencial Olympique, foram resolvidas pela construtora, exceto as pendências abaixo:

Brasília, 23 de Junho de 2012.

† As portas dos elevadores no 16º Pavimento (próximo ao apto 1601), 13º Pavimento (próximo ao apto 1308), 7º Pavimento (Hall 5, 6, 7 e 8) e 1º Pavimento (próximo ao apto 108) estão riscadas pelo lado externo.

Ficou acertado que no dia 30/08/12 a construtora juntamente com o síndico e subsíndico decidirá se executará ou (quando será executado) as pinturas nas portas.

Lembrando que todas as cabines internas dos elevadores foram vistoriadas e estão em perfeito estado.



Handwritten signature

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guar II		Data: 23/06/20212
Participantes		
Nome: <i>SERGIO F. Lima</i>	Unidade: <i>1103 e</i>	Ass.: <i>Sergio F. Lima</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: <i>Mayana Melo</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>[Signature]</i>
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:

Subsolos

Obra: Condomínio Olympique, AE 04, lotes G e H, Guará II		Data: 23/06/20212
Participantes		
Nome: <i>Sergio F. Cruz</i>	Unidade: <i>1108 c</i>	Ass.: <i>Sergio Cruz</i>
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome:	Unidade:	Ass.:
Nome: <i>Rayana Melo</i>	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: <i>RM</i>
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.:
Nome:	Unidade: Porto Engenharia	Ass.: